Разрешение и Контрольный лист на выполнение пожароопасных работ

Адрес, на случай подачи тревоги: .....Место работ: .....

Разрешение действительно с.....до.....
(Выдающий разрешения, оценивает объём работ и выдаёт разрешение на возможно кротчайшее время, обычно не более чем на один день/одну смену).

ПОДГОТОВКА

	Да	Нет	Не касается
› После проведения оценки рисков на рабочем месте: Являются ли данные работы пожароопасными?	☐	☐	
› Лицо, выдающее разрешения: Являюсь ли я, лицо, выдающее настоящее разрешение, назначенным в этом качестве и имеющим допуск на выполнение данного задания? **(0)**	☐		
› Имеет ли рабочий, выполняющий пожароопасные работы, допуск на их выполнение? **(1)**	☐		
› Необходимо ли присутствие наблюдателя/-ей по пожарной безопасности во время проведения работ? **(2a)** (В присутствии наблюдателя по пожарной безопасности нет необходимости в том случае, если ответственный за выдачу разрешений придёт к выводу, что нет оснований сомневаться в сохранении того же уровня безопасности выполняемых работ без наблюдателя, как если бы при этом присутствовал наблюдатель по пожарной безопасности.)	☐	☐	

Определение места присутствия наблюдателя/лей:.....

› Согласовано ли наблюдение после завершения работ с уполномоченным на это лицом? **(2b)**	☐		

Имя и фамилия : ..... Укажите время (как минимум, один час):.....

› На выполнение работ в помещениях, в которых хранятся/хранились пожароопасные материалы: Получено ли разрешение от ответственного за обращение с пожароопасными материалами? **(3)**	☐		☐
› Обеспечен ли на месте работ доступ к соответствующим, исправным и аттестованным средствам пожаротушения на случай необходимости немедленно принять меры по пожаротушению? **(8)**	☐		
› Существуют ли возможности немедленно сообщить о тревоге службам спасения? **(10)**	☐		

МЕТОД РАБОТЫ

› Метод работы и инструменты : .....

› Если во время работы будет применяться газовое сварочное оборудование, лишено ли оно каких-либо повреждений и соответствует ли правилам техники безопасности? **(9)**	☐		☐
› Во время работ по выполнению уплотняющих слоёв или другой сушки/ подогрева: прикрыто ли газовое пламя? (11a)	☐		☐
› Во время оттаивания льда и снега: выражает ли лицо, выдающее разрешения, согласие на применение открытого огня? **(11b)**	☐	☐	☐
› Во время сушки основания, а также нанесения уплотняющих слоёв будет ли разогреваться материал не более чем до 300°C? **(12)**	☐		☐
›Во время плавки асфальта: обслуживается ли оборудование согласно правилам Ассоциации по противопожарной защите, описанным в документе: Плавка асфальта во время кровельных и балконных работ? **(13)**	☐		☐

ПРОФИЛАКТИКА

› Убрано ли рабочее место и, в случае необходимости, спрыснуто водой? **(4)**	☐		
› Все ли горючие материалы на рабочем месте или в его соседстве были убраны или прикрыты для их защиты от возгорания? **(5)**	☐		
› Защищены ли от пожара проводящие тепло конструкции и/или скрытые горючие части здания, и доступны ли они для немедленного применения мер по пожаротушению? **(6)**	☐		☐
› Уплотнены ли, или проверены и защищены, щели, дырки, пропуски и прочие отверстия? **(7)**	☐		☐
› Свободны ли эвакуационные пути от препятствий?	☐		☐
› Включена ли во время работ автоматическая система пожарной сигнализации?	☐	☐	☐

Если да, то в каких секциях/ по каким адресам они были отключены наблюдателем объекта

.....

Прочая информация: .....

Подпись рабочего/-их и наблюдателя/-ей по пожарной безопасности

		Рабочий	Наблюдатель по пожарной безопасности
Подпись:.....	Сертификат да ☐	☐	☐
Имя и фамилия разборчиво:.....	Телефон:.....		
Подпись:.....	Сертификат да ☐	☐	☐
Имя и фамилия разборчиво:.....	Телефон:.....		
Подпись:.....	Сертификат да ☐	☐	☐
Имя и фамилия разборчиво:.....	Телефон:.....		

Подпись лица, выдающего разрешения (Все правила безопасности были учтены до и во время выполнения работ, а также в период наблюдения после завершения работ).
Подпись:..... Имя и фамилия разборчиво:.....Telefonnummer.....

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА

Наблюдение было начато дата/время: ..... Наблюдение было закончено дата/время: .....

Brandfarliga Arbeten

Утвердил:.....
(Работы были закончены, было проведено наблюдение после их завершения, и была проверена пожарная безопасность на месте выполнения работ).